

【記入要領】

## 【yucapo】ユカポ完工検査表

施工日: 年 月 日

施工場所:

施工会社名:

電気工事責任者:

連絡先:

施工面積: m<sup>2</sup> yucapo 面積: m<sup>2</sup>

消費電流: A(測定値)

コントローラー出荷日: 年 月

コントローラー種類: UTH-JPX (個) V1( 個) V2( 個) その他( )

HE yucapo: 100V用 200V用

全面温度確認: OK / NO

漏電検査(絶縁抵抗値): Ω(床敷設前) Ω(床敷設後)

◆(注)これらは必ず仕上材敷設前と敷設後の2回行って下さい。

◆完工検査表提出にて、受領印を発行致します。

◆完工検査表未提出、受領印無き場合、本製品の保証はいたしかねますのでご了承下さい。代理店販売の場合、代理店確認印と併せて、受領印にて10年保証と致します。

「 yucapo:工図面 寸法記入」 別紙 有 無

Blank box for drawing and dimensions.

施工した**電気屋さん**が、現場名・会社名(電気屋さんの)を記入して下さい。

敷設した面積を図面(床暖房・部材に同梱)と照合して、**大工さんか電気屋さん(監督でも可)**が記入して下さい

**電気屋さん**がテスターを使用して記入して下さい。通電されていない場合は合成抵抗値( )でも可能です。Aの文字を消して( )で記入して下さい。また、監督さんが確認を行っていただければ尚

**電気屋さん・監督・大工さん**の誰でも良いのですが、通電できるようになったら必ず電源を入れて暖まりを確認して下さい。(この時点で暖まらない場合は原因を即座に追究しなければなりません)。

**電気屋さん**が必ず漏電検査を行って下さい。500Vで50 以上が合格の目安です。

**工務店さん(監督さん)**が記入して下さい。

提出日: 年 月 日

会社名:

代表者名:

所在地:

電話番号:

【完:

「株キムラ 確認欄

株式会社  
横浜

印

上記の様に必要事項を記入していただいた上でキムラ担当者に送付して下さい。